

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Ayuntamiento de: SANTA CRUZ, SONORA

C.P.12

No. De Obra	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% DE AVANCE		Metas Reales				Origen del recurso	Tipo de Adjudicación
						FISICO	FINANC.	Físicas		Beneficiarios			
								CANT.	U.MEDIDA	CANTIDAD	U.MEDIDA		
	ADMON DIRECTA	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00								
61201	CONSTRUCCION DE CERCO DIVISORIO EN AREA RECREATIVA DE DIF MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0%	0%			2000	PERSONAS	Ingresos Propios	Admin Dir.
61508	REHABILITACION Y MANTTO DE CAMINOS RURALES	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0%	0%	240	KM	2000	PERSONAS	Ingresos Propios	Admin Dir.
61408	EJIDO MIGUEL HIDALGO	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0%	0%	120	M2	800	PERSONAS	Ingresos Propios	Admin Dir.
61211	CRUZ	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0%	0%	4	PZAS.	700	PERSONAS	Ingresos Propios	Admin Dir.
61211	MIGUEL HIDALGO	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0%	0%	4	PZAS.	1200	PERSONAS	Ingresos Propios	Admin Dir.
61219	LOCAL)	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0%	0%	1	OFICINA	700	PERSONAS	Ingresos Propios	Admin Dir.
	FORTALECE	3,936,000.00	3,936,000.00	0.00	3,936,000.00								
61422-01	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES AL SUR DE SANTA CRUZ	3,936,000.00	3,936,000.00	0.00	3,936,000.00	0%	0%	3000	M2	1200	PERSONAS	FORTALECE	Admin Dir.
	CECOP	1,044,000.00	1,044,000.00	390,551.72	653,448.28								
61101-5	CONTRUCCION DE PISOS	0.00	0.00	0.00	0.00						PERSONAS	CECOP	Admin Dir.
61215	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN MILPILLAS	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0%	0%	50	M2	55	PERSONAS	CECOP	Admin Dir.
61214	REHABILITACION DE TECHO EN PRIMARIA DE SANTA CRUZ	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0%	0%	192	M2	1200	PERSONAS	CECOP	Admin Dir.
61219	CONSTRUCCION DE SALA DE CULTURA EN SANTA CRUZ	169,000.00	169,000.00	0.00	169,000.00	0%	0%	100	M2	1200	PERSONAS	CECOP	Admin Dir.
61214	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA DE EJIDO MIGUEL HIDALGO	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0%	0%	2	BAÑOS	400	PERSONAS	CECOP	Admin Dir.
61215	AMPLIACION DE CASA DEL MAESTRO EN SANTA CRUZ	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0%	0%	40	M2	50	PERSONAS	CECOP	Admin Dir.
61219	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PANTEON DE EJIDO MIGUEL HIDALGO	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0%	0%	1	MODULO	700	PERSONAS	CECOP	Admin Dir.
61401	CONTRUCCION DE DRENAJE CECOP	0	0	390,551.72	-390,551.72						PERSONAS	CECOP	Admin Dir.
	Y MUNICIPIOS	14,000,000.00	25,037,854.26	25,175,732.64	-137,878.38								
61422-02	PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MALIO FABIO BELTRONES ENTRE CARLOS ARMANDO BIEBRICHT Y DIANA LAURA RIOJAS, AVENIDA BRIEBRICHT Y AVENIDA DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CALLE MALIO FABIO BELTRONES Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ SONORA.	5,000,000.00	6,045,745.60	4,578,467.22	1,467,278.38	100%	100%	3115	M2	1200	PERSONAS	fondo regional	Admin Dir.
61422-04	MELCHOR OCAMPO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE S/NOMBRE, EN EL	2,000,000.00	6,231,026.57	5,231,026.57	1,000,000.00	100%	100%	1061	M2	1200	PERSONAS	fondo regional	Admin Dir.
61422-08	OCTUBRE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE SENTRE NOMBRE, CALLE S	5,000,000.00	5,000,000.00	2,562,605.91	2,437,394.09	100%	100%	2825	M2	800	PERSONAS	fondo regional	Admin Dir.
61422-05	PAVIMENTACION CON C/H EN AVE JUAREZ SANTA CRUZ	0.00	1,173,603.83	1,173,603.83	0.00	100%	100%				PERSONAS	fondo regional	Admin Dir.
61422-06	PAV. CPN CONC. HID. AV I. ALLENDE LOC SANTA CRUZ	0.00	796,757.60	1,206,524.18	-409,766.58	100%	100%				PERSONAS	fondo regional	Admin Dir.
61422-07	PAV. DE AVE LOPEZ MATEOS EN LOC SANTA CRUZ	0.00	1,938,238.53	1,938,238.53	0.00	100%	100%				PERSONAS	fondo regional	Admin Dir.
61403-03	Const 646.25 m2 PLAZA PBCA MILPILLAS (FONDO MINERO	0.00	228,306.14	228,306.14	0.00	100%	100%				PERSONAS	fondo regional	Admin Dir.
61403-04	REH231.47ML PAREQ Y CONTR 450MT2 SALONDE USOS MUL	0.00	0.00	2,638,486.04	-2,638,486.04	50%	50%				PERSONAS	fondo regional	Admin Dir.
61403-05	CONT TECHUMBRE DE 16 X9 MTS JARDIN NINOS FCA RUIZ	0.00	0.00	255,211.18	-255,211.18	50%	50%				PERSONAS	fondo regional	Admin Dir.
	REGIONAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								
61401	CONTRUCCION DE GRANJA SOLAR EN EJIDO MIGUEL HIDALGO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%	120	PANELES	800	PERSONAS	fondo regional	Admin Dir.
61401-02	CONSTR PLAZA PUBLICA LOC MILPILLAS SANTA CRUZ	0.00	341,866.17	911,247.75	-569,381.58	100%	100%				PERSONAS	fondo regional	Admin Dir.
61401-03	CONTRUCCION DE 1 LAGUNA DE OXIDACION DE 7200 M2	0.00	1,282,309.82	2,564,409.16	-1,282,099.34	100%	100%				PERSONAS	fondo regional	Admin Dir.
61401-04	REH 154ML PARQUE Y CONTR 1410MTS2 CANCHA FUTBOL	0.00	0.00	1,887,606.13	-1,887,606.13	50%	50%				PERSONAS	fondo regional	Admin Dir.
	FISMUN	1,061,357.00	1,061,357.00	884,839.51	176,517.49								
62401-01	construccion de cocina en santa cruz	0.00	60,461.50	128,461.50	-68,000.00	100%	100%				PERSONAS	FISMUN	Admin Dir.
62411-03	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO MIGUEL HIDALGO	380,000.00	237,743.73	100,131.55	137,612.18		42%	270	ML	50	PERSONAS	FISMUN	Admin Dir.
62408-04	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO MIGUEL HIDALGO	80,000.00	80,000.00	55,368.56	24,631.44		69%	300	ML	150	PERSONAS	FISMUN	Admin Dir.
62408-01	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ	100,000.00	88,200.94	24,631.44	63,569.50		28%	376	ML	500	PERSONAS	FISMUN	Admin Dir.
62411-01	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ	50,000.00	54,999.06	49,999.06	5,000.00		91%	100	LAMP.		PERSONAS	FISMUN	Admin Dir.
62411-02	HIDALGO	50,000.00	56,800.00	51,800.00	5,000.00		91%	100	LAMP.	800	PERSONAS	FISMUN	Admin Dir.
62101-12	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN SANTA CRUZ	150,000.00	127,639.19	143,783.15	-16,143.96		113%	6	VIV		PERSONAS	FISMUN	Admin Dir.
62101-02	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN EJIDO MIGUEL HIDALGO	150,000.00	150,000.00	50,281.94	99,718.06		34%	6	VIV	800	PERSONAS	FISMUN	Admin Dir.
62101-03	REHABILITACION DE BAÑOS EN SANTA CRUZ	0.00	24,125.63	39,327.63	-15,202.00						PERSONAS	FISMUN	Admin Dir.
62101-04	REHABILITACION DE BAÑOS EN EJIDO MIGUEL HISDALGO	0.00	56,948.55	56,948.55	0.00						PERSONAS	FISMUN	Admin Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Ayuntamiento de: **SANTA CRUZ, SONORA**

C.P.12

No. De Obra	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% DE AVANCE		Metas Reales				Origen del recurso	Tipo de Adjudicación
						FISICO	FINANC.	Físicas		Beneficiarios			
								CANT.	U.MEDIDA	CANTIDAD	U.MEDIDA		
62504	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE TERRACERIA DE SANTA CRUZ A NOGALES Y DE SANTA CRUZ A SAN ANTONIO	101,357.00	124,438.40	184,106.13	-59,667.73	100%	100%	120	KM	2000	PERSONAS	FISMUN	Admin Dir.
61401	FONDO FRONTERA CONSTRUCCION DE ALBERGUE A MIGRANTES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0%	1	EDIFICIO		PERSONAS	FONDO FRONTERA	Admin Dir.
TOTAL:		22,091,357.00	33,129,211.26	26,451,123.87	6,678,087.39								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

DIR. OBRAS

C. IVONNE LORTA ORTEGA

C. BRENDA LIZETH DE LA ROSA PORCHAS

C. LUIS ENRIQUE ORTEGA SINOHUI